

INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Comienzo: lun 30/05/16

Identificador: 3

Fin: lun 30/05/16

Dur: 1 día?

RE:

REPLANTEO

Comienzo: mar 31/05/16

Identificador: 5

Fin: mar 31/05/16

Dur: 1 día?

RE:

DEMOLICION DE PLACA BAJO PARQUEADERO

Comienzo: mié 01/06/16

Identificador: 7

Fin: jue 02/06/16

Dur: 2 días

RE:

PASE EN PANTALLA SOTANO

Comienzo: mié 01/06/16

Identificador: 8

Fin: mié 01/06/16

Dur: 1 día

RE:

EXCAVACION MANUAL TUBERIA

Comienzo: mié 01/06/16

Identificador: 10

Fin: mié 01/06/16

Dur: 1 día

RE:

INSTALACION DE SEÑALIZACION

Comienzo: mar 31/05/16

Identificador: 4

Fin: mar 31/05/16

Dur: 1 día?

RE:



EXCAVACION MANUAL TANQUE

Comienzo: vie 03/06/16	Identificador: 11
Fin: lun 06/06/16	Dur: 2 días
RE:	




AMARRE DE ACERO MURO TANQUE

Comienzo: mar 07/06/16	Identificador: 13
Fin: mar 07/06/16	Dur: 1 día?
RE:	




VACIADO DE CONCRETO MUROS TANQUE

Comienzo: mié 08/06/16	Identificador: 14
Fin: mié 08/06/16	Dur: 1 día?
RE:	



SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS

Comienzo: jue 02/06/16	Identificador: 20
Fin: lun 06/06/16	Dur: 3 días
RE:	



AMARRE DE PLACA CONTRAPISO TANQUE

Comienzo: jue 09/06/16

Identificador: 15

Fin: jue 09/06/16

Dur: 1 día?

RE:

VACIADO DE CONCRETO PLACA TANQUE

Comienzo: vie 10/06/16

Identificador: 16

Fin: vie 10/06/16

Dur: 1 día?

RE:

SISTEMA DE RECIRCULACION DE AGUAS

Comienzo: lun 13/06/16

Identifica

Fin: mié 15/06/16

Dur:

RE:

Identificador: 22
Duración: 3 días

INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO
Comienzo: jue 16/06/16 Identificador: 18
Fin: jue 16/06/16 Dur: 1 día?
RE:

PRUEBA HIDRAULICA
Comienzo: vie 17/06/16 Identificador: 24
Fin: vie 17/06/16 Dur: 1 día
RE:

PRUEBA DE PRESION
Comienzo: lun 20/06/16
Fin: lun 20/06/16
RE:

Identificador: 25
Dur: 1 día

ENTREGA FINAL
Fecha de hito: sáb 01/01/84
Id: 26

Tareas críticas		Hito		Tareas críticas insertadas		Tareas marcadas		Resumen del proyecto	
Tareas no críticas		Tareas de resumen críticas		Tareas insertadas		Tareas externas críticas		Tareas críticas resaltadas	
Hitos críticos		Tareas de resumen		Tareas críticas y marcadas		Externas		Tareas no críticas resaltadas	